



13 de octubre de 2023.

OFICIO No. DOP/PMTC/010/001

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C. MONICA YOLANDA MARTINEZ MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUEBLA



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TEPEYAHUALCO DE
CUAUHTÉMOC, PUE.
2011-2024

Archivo. Control de Gestión.





NOMBRE DEL MUNICIPIO: TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 TERCER TRIMESTRE 2023

FAISMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE230202215384	17257	DOP23-010	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC EN CAMINO ANTIGUA VIA DEL TREN ENTRE PUENTE Y CARRETERA CUAPIAXTLA-ACATLAN DE OSORIO, ASENTAMIENTO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUEBLA.	TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC	\$ 1,100,000.00	\$ 927,661.23	\$ 927,661.23	\$ 927,661.23	\$ 927,661.23	\$ 927,661.23	\$ 927,661.23	100.00%	100.00%	ML	960.00	TERMINADA
PUE230302265786	48156	DOP23-016	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC	\$ 150,000.00	\$ 116,000.00	\$ 116,000.00	\$ 116,000.00	\$ 116,000.00	\$ 116,000.00	\$ 116,000.00	100.00%	100.00%	PZA	14.00	TERMINADA
PUE230302252384	176160	DOP23-019	Elaboracion de proyectos 2023	TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC	\$ 156,000.00	\$ 156,000.00	\$ 156,000.00	\$ 156,000.00	\$ 156,000.00	\$ 156,000.00	\$ 156,000.00	100.00%	100.00%	PROYECTOS	4.00	TERMINADA
PUE230302253427	181498	DOP23-011	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE HUACALTZINGO EN CAMINO CONOCIDO COMO 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CARRETERA A TEPEYAHUALCO Y TERRENOS DE CULTIVO	TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0	0.00	SE SOLICITA LA CANCELACION DEL FOLIO POR QUE NO CUMPLE LO QUE SE SOLICITA PARA EL PROYECTO, EL PROYECTO SE CONTRAPONE A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD DEL FAIS, POR LO QUE NO PODRA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS.
				 13 OCT 2023 RECIBIDO F/42/SB/CGPSE												

FORTAMUN-DF																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
GASTO CORRIENTE	NO APLICA	DOP23-001	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EJERCICIO 2023	TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC	\$ 1,140,000.00	\$ 1,140,000.00	\$ 700,000.00	\$ 1,140,000.00	\$ 591,618.11	\$ 591,618.11	\$ 591,618.11	51.90%	51.90%	MESES	9.00	EN PROCESO
GASTO CORRIENTE	NO APLICA	DOP23-002	PAGO A CONAGUA 2023	TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC	\$ 160,000.00	\$ 133,823.00	\$ 133,823.00	\$ 133,823.00	\$ 133,823.00	\$ 133,823.00	\$ 133,823.00	100.00%	100.00%	TRIMESTRES	4.00	TERMINADA
GASTO CORRIENTE	NO APLICA	DOP23-020	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACION DE AGUINALDOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EJERCICIO 2023	TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 349,800.00	\$ 349,800.00	\$ 349,800.00	41.15%	41.15%	QUINCENA	10.00	EN PROCESO
GASTO CORRIENTE	NO APLICA	DOP23-015	APORTACION AL CERESO DE TECALI DE HERRERA EJERCICIO 2022	TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC	\$ 175,000.00	\$ 170,934.70	\$ 170,934.70	\$ 170,934.70	\$ 170,934.70	\$ 170,934.70	\$ 170,934.70	100.00%	100.00%	PAGO	3.00	TERMINADA
GASTO CORRIENTE	NO APLICA	DOP23-018	PAGO DE SERVICIO DE RELLENO SANITARIO ,SERVICIOS DE LIMPIA DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC Y HUACALTZINGO	TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 97,606.31	\$ 97,606.31	\$ 97,606.31	\$ 97,606.31	\$ 97,606.31	39.04%	39.04%	MES	6.00	EN PROCESO
GASTO CORRIENTE	NO APLICA	DOP23-014	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, PUEBLA	TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC	\$ 100,000.00	\$ 230,387.60	\$ 230,387.60	\$ 230,387.60	\$ 230,387.60	\$ 230,387.60	\$ 230,387.60	100.00%	100.00%	PZA	7.00	TERMINADA

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Rama Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	171	1	2023	2	33 1		4 FAISMUN 3 TRIM		4616.81	0													
		2									1	332	182854.62	156000	156000	156000	156000	156000	156000			MODULO EN PROCESO, EXISTE VARIACIÓN, YA QUE HAY UN PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACIÓN.	
		2									2	515	121903.08	116000	116000	116000	116000	116000	116000			GASTOS INDIRECTOS 2023	
		2									2	612	200000	200000	0	0	0	0	0	0			ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
		2									2	613	3490396.3	3695492.77	2676461.97	0	0	0	0	0			CONSTRUCCION DE BODEGA PARA PREESCOLAR LAS ABEJITAS
		2									2	615	2100000	1927661.23	1927661.23	927661.23	927661.23	927661.23	927661.23			OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	
21	171	1	2023	2	33 1		5 FORTAMUN 3 TRIM		2186.1	0													
		2									1	113	850000	850000	650000	650000	349800	349800	349800			REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DE CAMINOS SACACOSECHAS	
		2									1	271	100000	230387.6	230387.6	230387.6	230387.6	230387.6	230387.6			MODULO EN PROCESO, EXISTE VARIACIÓN, YA QUE HAY UN PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACIÓN.	
		2									1	311	1140000	1140000	700000	1140000	591618.11	591618.11	591618.11			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2023	
		2									1	313	160000	133823	133823	133823	133823	133823	133823			ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO	
		2									1	358	250000	250000	97606.31	97606.31	97606.31	97606.31	97606.31			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2023	
		2									2	612	575036.29	474890.99	127720.04	0	0	0	0	0			PAGO DE SERVICIO DE RELLENO SANITARIO, SERVICIOS DE LIMPIA DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC Y HUACALTZINGO
		2									2	613	168657.71	168657.71	168657.71	168657.71	168657.71	168657.71	168657.71			REHABILITACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES 1DA ETAPA	
		2									1	853	175000	170934.7	170934.7	170934.7	170934.7	170934.7	170934.7			REUBICACION DE LINEA DE MEDIA TENSION DE ESCUELA PRIMARIA AGUILES SERDAN	
		2																				APORTACION AL CERESO DE TECALI DE HERRERA EJERCICIO 2023	





TEPEYAHUALCO
de Cuauhtémoc
2021-2024

MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHEMOC
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2023

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS


Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	0	0	0	0	NO SE REGISTRAN PROYECTOS, YA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN.
	2do. Trimestre	0	1	2	50	1	2	META ALCANZADA
	3er. Trimestre	40	2	5	50	2	4	META ALCANZADA
	4to. Trimestre	25	2	8				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	0	0	0	0	NO SE REGISTRAN PROYECTOS, YA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS
	2do. Trimestre	50	1	2	50	1	2	META ALCANZADA
	3er. Trimestre	60	3	5	50	2	4	EXISTE VARIACIÓN EN EL INDICADOR, YA QUE HAY UN PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACIÓN.
	4to. Trimestre	75	6	8				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS


Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	0	0	0	0	NO SE PLANEARON PROYECTOS EN ESTE INDICADOR.
	2do. Trimestre	0	0	2	0	0	2	NO SE PLANEARON PROYECTOS EN ESTE INDICADOR.
	3er. Trimestre	0	0	5	0	0	4	NO SE PLANEARON PROYECTOS EN ESTE INDICADOR.
	4to. Trimestre	0	0	8				





MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHEMOC
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México]*100	1er. Trimestre	16.67	569782.34	3418694	16.67	569782.34	3418694	RECURSO TRANSFERIDO
	2do. Trimestre	41.67	1424455.85	3418694	41.67	1,424,455.85	3,418,694.00	RECURSO TRANSFERIDO
	3er. Trimestre	66.67	2279129.36	3418694	66.67	2279129.36	3418694	RECURSO TRANSFERIDO
	4to. Trimestre	100.00	3418694	3418694				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)] * 100	4to. Trimestre	100.00	3418694	3418694				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial]*100	1er. Trimestre	12.30	420512.71	3418694	12.30	420512.71	3418694	META ALCANZADA
	2do. Trimestre	41.67	1424455.85	3418694	28.29	967133.95	3418694	EXISTE VARIACIÓN EN EL INDICADOR, LOS PROYECTOS ESTAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN.
	3er. Trimestre	66.67	2279129.36	3418694	50.98	1742827.43	3418695	EXISTE VARIACIÓN EN EL INDICADOR, YA QUE HAY UN PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACIÓN.
	4to. Trimestre	100.00	3418694	3418694				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal]	2do. Trimestre	5.70	1424455.85	249821	4.00	1,424,455.85	355,266.85	META ALCANZADA, EXISTIÓ MAYOR RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS.
	4to. Trimestre	6.71	3418694	509210				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)]*100	4to Trimestre	0.26	10958547	10929766.01	-100.00			


 GOBIERNO DE PUEBLA
 Coordinación General de Planeación, Evaluación y Seguimiento y Asistente
 13 OCT 2023
 RECIBIDO
 F142/SB/CGPSE